nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	26/10/26
		Drg No	4522
		Sched. ref	4522-01
		Revision	
		Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
W1 to W4																
W1 to W4	01	H12	4	30	120	5900	00	5900							628.6	
W1 to W4	02	H12	4	60	240	2900	00	2900							617.9	
W1 to W4	03	H12	4	30	120	1450	21	630	220	630					154.5	
W1 to W4	04	H12	4	30	120	1425	21	630	195	630					151.8	
Grand total				150	600										1552.8	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction