nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	10/25/26
		Drg No	4503
		Sched. ref	4503-01
		Revision	
		Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
S10																
S10	01	H16	1	36	36	7875	00	7875							447.5	
S10	03	H16	1	48	48	5875	00	5875							445.1	
S10	04	H16	1	4	4	5575	00	5575							35.2	
S10	06	H16	1	5	5	3775	00	3775							29.8	
S10	13	H16	1	4	4	1900	00	1900							12.0	
S10	14	H16	1	6	6	1675	00	1675							15.9	
S10	15	H16	1	9	9	1375	00	1375							19.5	
S10	16	H16	1	4	4	1100	00	1100							6.9	
Grand total				116	116										1011.9	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction