nosa

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Project** | 1st Rock Street | **Job No** | 12345 |
| **Client** | Client X | **By** | Author |
| | | **Reviewed** | Checker |
| | | **Date** | 10/24/26 |
| | | **Drg No** | 4504 |
| | | **Sched. ref** | 4504-01 |
| | | **Revision** | |
| | | **Status** | P |

| Member | Bar mark | Type and size | No. of Mbrs | No. of bars in each | Total No. | Length of each bar [mm] | Shape code | A * [mm] | B * [mm] | C * [mm] | D * [mm] | E * [mm] | F * [mm] | R * [mm] | Weight [kg] | Rev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| W10 | 01 | H16 | 1 | 8 | 8 | 2050 | 00 | 2050 | | | | | | | 25.9 | |
| W10 | 02 | H12 | 1 | 18 | 18 | 5900 | 00 | 5900 | | | | | | | 94.3 | |
| W10 | 03 | H12 | 1 | 48 | 48 | 2900 | 00 | 2900 | | | | | | | 123.6 | |
| W10 | 04 | H12 | 1 | 12 | 12 | 2725 | 00 | 2725 | | | | | | | 29.0 | |
| W10 | 05 | H12 | 1 | 12 | 12 | 1925 | 00 | 1925 | | | | | | | 20.5 | |
| W10 | 06 | H12 | 1 | 12 | 12 | 900 | 00 | 900 | | | | | | | 9.6 | |
| W10 | 07 | H12 | 1 | 12 | 12 | 725 | 00 | 725 | | | | | | | 7.7 | |
| W10 | 08 | H12 | 1 | 42 | 42 | 1425 | 21 | 630 | 195 | 630 | | | | | 53.1 | |
| W10 | 09 | H12 | 1 | 42 | 42 | 1450 | 21 | 630 | 220 | 630 | | | | | 54.1 | |
| Grand total | | | | 206 | 206 | | | | | | | | | | 417.8 | |

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction