nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	10/24/26
		Drg No	4506
		Sched. ref	4506-01
		Revision	
		Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
PC10																
PC10	03	H16	1	13	13	3450	21	820	1865	820					70.8	
PC10	04	H16	1	13	13	3425	21	800	1865	800					70.3	
PC10	05	H12	1	2	2	7600	51	1910	1910	0	0				13.5	
Grand total				28	28										154.6	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction