nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345
Client	Client X	**By**	Author
		Reviewed	Checker
		Date	10/24/26
		Drg No	4508
		Sched. ref	4508-01
		Revision	
		Status	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
B10																
B10	06	H20	1	3	3	10275	11	9845	475						76.0	
B10	08	H20	1	3	3	6525	11	6110	445						48.3	
B10	11	H8	1	41	41	1650	52	515	215	115	115				26.7	
B11																
B11	08	H20	1	3	3	6525	11	6110	445						48.3	
B11	09	H20	1	3	3	4275	11	3845	475						31.6	
B11	11	H8	1	41	41	1650	52	515	215	115	115				26.7	
Grand total				94	94										257.6	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction