nosa

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Project** | 1st Rock Street | **Job No** | 12345 |
| **Client** | Client X | **By** | Author |
| | | **Reviewed** | Checker |
| | | **Date** | 10/24/26 |
| | | **Drg No** | 4505 |
| | | **Sched. ref** | 4505-01 |
| | | **Revision** | |
| | | **Status** | P |

| Member | Bar mark | Type and size | No. of Mbrs | No. of bars in each | Total No. | Length of each bar [mm] | Shape code | A * [mm] | B * [mm] | C * [mm] | D * [mm] | E * [mm] | F * [mm] | R * [mm] | Weight [kg] | Rev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F1 | 01 | H16 | 1 | 20 | 20 | 1375 | 00 | 1375 | | | | | | | 43.4 | |
| PC1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PC1 | 02 | H16 | 1 | 13 | 13 | 3450 | 21 | 820 | 1865 | 820 | | | | | 70.8 | |
| PC1 | 03 | H16 | 1 | 13 | 13 | 3425 | 21 | 800 | 1865 | 800 | | | | | 70.3 | |
| PC1 | 04 | H12 | 1 | 2 | 2 | 7600 | 51 | 1910 | 1910 | 0 | 0 | | | | 13.5 | |
| Grand total | | | | 48 | 48 | | | | | | | | | | 198.0 | |

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction