nosa

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Project** | 1st Rock Street | **Job No** | 12345 |
| **Client** | Client X | **By** | Author |
| | | **Reviewed** | Checker |
| | | **Date** | 10/24/26 |

| | |
|---|---|
| **Drg No** | 4501 |
| **Sched. ref** | 4501-01 |
| **Revision** | |
| **Status** | P |

| Member | Bar mark | Type and size | No. of Mbrs | No. of bars in each | Total No. | Length of each bar [mm] | Shape code | A * [mm] | B * [mm] | C * [mm] | D * [mm] | E * [mm] | F * [mm] | R * [mm] | Weight [kg] | Rev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1, C2, C3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1, C2, C3 | 01 | H20 | 3 | 8 | 24 | 3000 | 00 | 3000 | | | | | | | 177.6 | |
| C1, C2, C3 | 03 | H10 | 3 | 16 | 48 | 1600 | 52 | 345 | 345 | 130 | 130 | | | | 47.4 | |
| C4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 | 01 | H20 | 1 | 8 | 8 | 3000 | 00 | 3000 | | | | | | | 59.2 | |
| C4 | 02 | H10 | 1 | 16 | 16 | 1900 | 52 | 495 | 345 | 130 | 130 | | | | 18.7 | |
| C5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C5 | 01 | H20 | 1 | 8 | 8 | 3000 | 00 | 3000 | | | | | | | 59.2 | |
| C5 | 04 | H10 | 1 | 16 | 16 | 1475 | 75 | 350 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 14.6 | |
| Grand total | | | | 72 | 120 | | | | | | | | | | 376.6 | |

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction