nosa

Project	1st Rock Street	**Job No**	12345	**Drg No**	4505
Client	Client X	**By**	Author	**Sched. ref**	4505-01
		Reviewed	Checker	**Revision**	
		Date	10/24/26	**Status**	P

Member	Bar mark	Type and size	No. of Mbrs	No. of bars in each	Total No.	Length of each bar [mm]	Shape code	A * [mm]	B * [mm]	C * [mm]	D * [mm]	E * [mm]	F * [mm]	R * [mm]	Weight [kg]	Rev.
F10																
F10	01	H20	1	8	8	2200	11	1775	460						43.4	
F10	02	H16	1	20	20	1375	00	1375							43.4	
F10	06	H10	1	3	3	1300	51	340	335	0	0				2.4	
Grand total				31	31										89.2	

This Schedule conforms to BS 8666:2020

* Specified in multiples of 5 mm + Specified in multiples of 25 mm

Status:
P Preliminary
T Tender
C Construction